

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 6 - FEBRERO 2019		
AVANCE MATERIALES AGUAMUNDO	Presup U\$S	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR U\$S	%	%	VALOR U\$S
Distribución columnas de abastecimiento.	25.538	30,00%	7.661,40	0,00%	30,00%	7.661,40
Distribución de agua fría en apartamentos.	15.846	15,00%	2.376,90	0,00%	15,00%	2.376,90
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	5.404	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	8.876	3,00%	266,28	0,00%	3,00%	266,28
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	8.526	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Agua corriente interna en servicios.	38.951	4,00%	1.558,04	2,00%	2,00%	779,02
Primaria secundaria interna aptos.	49.097	65,00%	31.913,05	62,00%	3,00%	1.472,91
Columnas Secundarias.	4.695	65,00%	3.051,75	62,00%	3,00%	140,85
Columnas primarias.	13.952	65,00%	9.068,80	62,00%	3,00%	418,56
Desagües aire acondicionado.	8.054	60,00%	4.832,40	57,00%	3,00%	241,62
Subterránea primaria.	1.241	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	718	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	6.238	65,00%	4.054,70	62,00%	3,00%	187,14
Aislamiento inst. Suspendida.	3.675	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	2.110	30,00%	633,00	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	2.833	30,00%	849,90	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	5.072	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	28.280	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Total	229.106	28,92%	66.266,22		5,91%	13.544,68
Desacopio Apto 504. Materiales Asumidos		61,98%	6 de 8		Subtotal U\$S	13.544,68
	142.000				Desacopio U\$S	-8.395,00
						-418,00
					Subtotal U\$S	4.731,68
Total desacopio	142.000	61,98%			Iva 22%	2.743,48
					Total a Facturar U\$S	15.213,82
					Retención 5%	-656,33
					Total a pagar U\$S	6.818,82

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 6 - FEBRERO 2019		
AVANCE MANO DE OBRA AGUAMUNDO	Presup \$	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR \$	%	%	VALOR \$
Distribución columnas de abastecimiento.	783.170	30,00%	234.951,00	0,00%	30,00%	234.951,00
Distribución de agua fría en apartamentos.	549.322	15,00%	82.398,30	0,00%	15,00%	82.398,30
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	108.085	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	284.037	3,00%	8.521,11	0,00%	3,00%	8.521,11
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	247.784	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Agua corriente interna en servicios.	1.578.051	4,00%	63.122,04	2,00%	2,00%	31.561,02
Primaria secundaria interna aptos.	1.863.896	65,00%	1.211.532,40	62,00%	3,00%	55.916,88
Columnas Secundarias.	233.007	65,00%	151.454,55	62,00%	3,00%	6.990,21
Columnas primarias.	483.686	65,00%	314.395,90	62,00%	3,00%	14.510,58
Desagües aire acondicionado.	282.923	60,00%	169.753,80	57,00%	3,00%	8.487,69
Subterránea primaria.	44.359	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	21.056	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	216.236	65,00%	140.553,40	62,00%	3,00%	6.487,08
Aislamiento inst. Suspendida.	88.200	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	50.634	30,00%	15.190,20	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	98.210	30,00%	29.463,00	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	40.572	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	904.970	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Totales	7.878.198,00	30,73%	2.421.335,70		5,71%	449.823,87
					Subtotal \$	449.823,87
				Ajuste MO	6,85%	30.812,94
					Subtotal \$	480.636,81
					Retención 5%	-24.031,84
					Iva 22%	100.453,09
				Total a Facturar \$		557.058,06
				Total a pagar \$		557.058,06