

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 14 - NOVIEMBRE 2019		
AVANCE MATERIALES AGUAMUNDO	Presup U\$S	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR U\$S	%	%	VALOR U\$S
Distribución columnas de abastecimiento.	25.538	85,00%	21.707,30	75,00%	10,00%	2.553,80
Distribución de agua fría en apartamentos.	15.846	80,00%	12.676,80	70,00%	10,00%	1.584,60
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	5.404	65,00%	3.512,60	65,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	8.876	80,00%	7.100,80	70,00%	10,00%	887,60
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	8.526	55,00%	4.689,30	55,00%	0,00%	0,00
Agua corriente interna en servicios.	38.951	88,00%	34.276,88	83,00%	5,00%	1.947,55
Primaria secundaria interna aptos.	49.097	90,00%	44.187,30	90,00%	0,00%	0,00
Columnas Secundarias.	4.695	90,00%	4.225,50	90,00%	0,00%	0,00
Columnas primarias.	13.952	90,00%	12.556,80	90,00%	0,00%	0,00
Desagües aire acondicionado.	8.054	80,00%	6.443,20	80,00%	0,00%	0,00
Subterránea primaria.	1.241	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	718	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	6.238	90,00%	5.614,20	85,00%	5,00%	311,90
Aislamiento inst. Suspendida.	3.675	90,00%	3.307,50	70,00%	20,00%	735,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	2.110	30,00%	633,00	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	2.833	30,00%	849,90	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	5.072	70,00%	3.550,40	70,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	28.280	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Total	229.106	72,16%	165.331,48		3,50%	8.020,45
Desacopio Apto 504. Materiales Asumidos		61,98%			Subtotal U\$S	8.020,45
	142.000				Desacopio U\$S	-4.971,08
						0,00
					Subtotal U\$S	3.049,37
Total desacopio					Iva 22%	1.676,27
					Total a Facturar U\$S	9.295,70
					Retención 5%	-401,02
					Total a pagar U\$S	4.324,62

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 14 - NOVIEMBRE 2019		
AVANCE MANO DE OBRA AGUAMUNDO	Presup \$	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR \$	%	%	VALOR \$
Distribución columnas de abastecimiento.	783.170	85,00%	665.694,50	75,00%	10,00%	78.317,00
Distribución de agua fría en apartamentos.	549.322	80,00%	439.457,60	70,00%	10,00%	54.932,20
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	108.085	65,00%	70.255,25	65,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	284.037	80,00%	227.229,60	70,00%	10,00%	28.403,70
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	247.784	55,00%	136.281,20	55,00%	0,00%	0,00
Agua corriente interna en servicios.	1.578.051	88,00%	1.388.684,88	83,00%	5,00%	78.902,55
Primaria secundaria interna aptos.	1.863.896	90,00%	1.677.506,40	90,00%	0,00%	0,00
Columnas Secundarias.	233.007	90,00%	209.706,30	90,00%	0,00%	0,00
Columnas primarias.	483.686	90,00%	435.317,40	90,00%	0,00%	0,00
Desagües aire acondicionado.	282.923	80,00%	226.338,40	80,00%	0,00%	0,00
Subterránea primaria.	44.359	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	21.056	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	216.236	90,00%	194.612,40	85,00%	5,00%	10.811,80
Aislamiento inst. Suspendida.	88.200	90,00%	79.380,00	70,00%	20,00%	17.640,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	50.634	30,00%	15.190,20	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	98.210	30,00%	29.463,00	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	40.572	50,00%	20.286,00	50,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	904.970	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Totales	7.878.198,00	73,82%	5.815.403,13		3,41%	269.007,25
					Subtotal \$	269.007,25
				Ajuste MO	6,85%	18.427,00
					Subtotal \$	287.434,25
				Ajuste MO	5,80%	16.671,19
					Subtotal \$	304.105,43
					Retención 5%	-15.205,27
					Iva 22%	63.558,04
				Total a Cobrar \$		352.458,20