

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 11 - JULIO 2019		
AVANCE MATERIALES AGUAMUNDO	Presup U\$S	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR U\$S	%	%	VALOR U\$S
Distribución columnas de abastecimiento.	25.538	70,00%	17.876,60	70,00%	0,00%	0,00
Distribución de agua fría en apartamentos.	15.846	65,00%	10.299,90	65,00%	0,00%	0,00
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	5.404	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	8.876	65,00%	5.769,40	65,00%	0,00%	0,00
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	8.526	45,00%	3.836,70	25,00%	20,00%	1.705,20
Agua corriente interna en servicios.	38.951	75,00%	29.213,25	65,00%	10,00%	3.895,10
Primaria secundaria interna aptos.	49.097	85,00%	41.732,45	80,00%	5,00%	2.454,85
Columnas Secundarias.	4.695	85,00%	3.990,75	80,00%	5,00%	234,75
Columnas primarias.	13.952	85,00%	11.859,20	80,00%	5,00%	697,60
Desagües aire acondicionado.	8.054	70,00%	5.637,80	70,00%	0,00%	0,00
Subterránea primaria.	1.241	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	718	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	6.238	85,00%	5.302,30	80,00%	5,00%	311,90
Aislamiento inst. Suspendida.	3.675	20,00%	735,00	0,00%	20,00%	735,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	2.110	30,00%	633,00	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	2.833	30,00%	849,90	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	5.072	50,00%	2.536,00	50,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	28.280	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Total	229.106	61,23%	140.272,25		4,38%	10.034,40
Desacopio Apto 504. Materiales Asumidos		61,98%			Subtotal U\$S	10.034,40
	142.000				Desacopio U\$S	-6.219,33
						0,00
					Subtotal U\$S	3.815,07
	142.000				Iva 22%	2.097,19
Total desacopio					Total a Facturar U\$S	11.629,87
					Retención 5%	-501,72
					Total a pagar U\$S	5.410,54

RUBRADO GENERAL "INSTALACION SANITARIA" TORRE GAUDI				CERTIFICADO N° 11 - JULIO 2019		
AVANCE MANO DE OBRA AGUAMUNDO	Presup \$	A LA FECHA		ANT	EN EL MES	
		%	VALOR \$	%	%	VALOR \$
Distribución columnas de abastecimiento.	783.170	70,00%	548.219,00	70,00%	0,00%	0,00
Distribución de agua fría en apartamentos.	549.322	65,00%	357.059,30	65,00%	0,00%	0,00
Válvulas Reductoras - Llaves de Pasos.	108.085	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Distribución de Agua Caliente.	284.037	65,00%	184.624,05	65,00%	0,00%	0,00
Instalación en Depósitos – Superior e Inferior.	247.784	45,00%	111.502,80	25,00%	20,00%	49.556,80
Agua corriente interna en servicios.	1.578.051	75,00%	1.183.538,25	65,00%	10,00%	157.805,10
Primaria secundaria interna aptos.	1.863.896	85,00%	1.584.311,60	80,00%	5,00%	93.194,80
Columnas Secundarias.	233.007	85,00%	198.055,95	80,00%	5,00%	11.650,35
Columnas primarias.	483.686	85,00%	411.133,10	80,00%	5,00%	24.184,30
Desagües aire acondicionado.	282.923	70,00%	198.046,10	70,00%	0,00%	0,00
Subterránea primaria.	44.359	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Subterráneas Pluviales	21.056	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Columnas pluviales.	216.236	85,00%	183.800,60	80,00%	5,00%	10.811,80
Aislamiento inst. Suspendida.	88.200	20,00%	17.640,00	0,00%	20,00%	17.640,00
Suspendida Pluviales Subsuelo	50.634	30,00%	15.190,20	30,00%	0,00%	0,00
Suspendida Primaria Subsuelo.	98.210	30,00%	29.463,00	30,00%	0,00%	0,00
Bombas e Instalación.	40.572	50,00%	20.286,00	50,00%	0,00%	0,00
Colocación artefactos higiénicos.	904.970	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Totales	7.878.198,00	64,01%	5.042.869,95		4,63%	364.843,15
					Subtotal \$	364.843,15
				Ajuste MO	6,85%	24.991,76
					Subtotal \$	389.834,91
				Ajuste MO	5,80%	22.610,42
					Subtotal \$	412.445,33
					Retención 5%	-20.622,27
					Iva 22%	86.201,07
				Total a Cobrar \$		478.024,14

