


Fecha: 21/9/2022

EDIFICIO STRADIVARIUS N° APTO: 804

Reparaciones realizadas:

Se levanto piso ceramico en buicon
Se hidrofugo por completo
Se hizo careeta de arena y portan con
Pendiente hacia desagüe.
Se cubrio caja de Receptorio.
Se volvió a colocar piso ceramico y Puytina
correspondiente.


CARLOS R.